



RELEVÉ DE CONTROLE-Cable
(CONTROL DATA SHEET)-Cable

client (customer)	3ACOMPOSIT
référence (reference)	HCRAIL210400-7
diamètre (diameter)	5.8 +/-0.2mm
N° Of ou cde (order)	4500050935
N° Of	232421

-	%	Ω	+	%
mini		nominale		maxi
723,9		762		838,2

Câble au mètre	Diélectrique	6000V	100m/mn	OK
	Diamètre	5.8 +/-0.2mm		OK
	Bosses accept	./-0.6mm		OK
	Res isolt	> 200 Mega Ohms		OK

N°	Date /contrôleur	Longueur chd m (Length) 7 +/- 0.0.5	Longueur Fr 1 / 2 m (Length) 0.4 +/-0.025	valeur totale en Ω (total measured value)	résistance isolt Meg Ohm > 200Meg	observations
1		6,96	0,38/0,42	779	OK	
2				781	OK	
3				776	OK	
4				770	OK	
5		6,98	0,36/0,41	774	OK	
6				778	OK	
7				775	OK	
8				770	OK	
9				782	OK	
10		6,99	0,37/0,42	768	OK	
11				776	OK	
12				777	OK	
13				772	OK	
14				774	OK	
15				777	OK	
16				787	OK	
17				780	OK	
18				784	OK	
19				782	OK	
20		6,98	0,37/0,42	785	OK	
21				779	OK	
22				777	OK	
23				772	OK	
24				780	OK	
25				775	OK	
26				782	OK	
27				775	OK	
28				780	OK	
29				780	OK	
30		6,99	0,37/0,42	775	OK	
31				774	OK	
32				772	OK	
33				782	OK	
34				776	OK	

N°	Date /contrôleur	Longueur chd m (Length)	Longueur Fr m (Length)	valeur totale en Ω (total measured)	résistance isolt Meg Ohm > 200Meg	observations
35				773	OK	
36				772	OK	
37				772	OK	
38				773	OK	
39				773	OK	
40		6,99	0,37/0,42	777	OK	
41				781	OK	
42				771	OK	
43				781	OK	
44				785	OK	
45				787	OK	
46				771	OK	
47				771	OK	
48				771	OK	
49				771	OK	
50		7	0,42/0,38	780	OK	
51				784	OK	
52				772	OK	
53				772	OK	
54				769	OK	
55				769	OK	
56				772	OK	
57				771	OK	
58				774	OK	
59				770	OK	
60		6,99	0,42/0,38	775	OK	
61				784	OK	
62				781	OK	
63				783	OK	
64				784	OK	
65				772	OK	
66						
67						
68		6,98	0,36/0,41		0,00	

INSPECTOR :
Name : D.BONNEAU
Date : 24/11/2023
Visa :

APPROVED :
Name : F.MARTI
Date : 24/11/2023
Visa :